

BIJLAGE BIJ HET GETUIGSCHRIFT VOOR GOEDE UITVOERING

GEGEVENS WERK

Aannemer:

Werk:

Besteknummer:

Locatie:

Uitvoeringsperiode:

Totaalbedrag (incl. BTW):

Categorie: C5

Klasse: 8

WEGINGSFACTOREN



DEEL 1: BEOORDELING CONTROLEPLAN (Controlefrequentie én resultaten van in situ en a posteriori proeven)

Genormaliseerde post	Controle volgens bestek	Hoeveelheid	Eenheid	Aantal controles voorzien	Aantal controles uitgevoerd	Motivering	Aantal controles conform	Aantal controles niet conform	Aantal tegenproeven niet conform	Minwaarde (€)	Bedrag post (€)	Minwaarde / bedrag (%)	Grenswaarde (%)	OK/NOK
...
Onderlaag van asfaltbeton 0602.11317 AB-3A, 0/20, 7 cm	subtotaal	15760	m ²							0	78592,34	0,0%	15,0%	ok → ok
	diktes samenstelling			5 10	5 2	ja	5 1	0 1	0 0	0 0				ok ok
Toplaag van SMA 0602.12834 SMA-C2, 0/10, 4 cm	subtotaal	15760	m ²							25961	107591,05	24,1%	15,0%	NOK → NOK
	langsvlakheid stroefheid			5 20	5 20		5 14	0 6	5 5	0 25961				ok ok
Watergreppels gietasfalt 0803.52303 Watergreppel GA 30x3	subtotaal	2480	m							312,8	9428,97	3,3%	15,0%	ok → OK
	intanding samenstelling			3 10	3 7	neen	3 8	0 2	1 1	0 312,8				ok ok
...														→ ...
...
Totaal				327	319		298	29	3	3875,14	549834,12	0,7%	5,0%	ok → NOK
													↓ < 1%	↓ OK

DEEL 2: BEOORDELING VAN DE UITVOERINGSTERMIJNEN

Fase (enkel deelfasen als er bindende deeltermijnen vooropgesteld zijn)	Voorziene uitvoeringstermijn, inclusief toegestane termijnverlenging (dagen)	Werkelijke duur van de uitvoering (dagen)	Overschrijding (dagen)	Grenswaarde (5% van de voorziene termijn)	OK/NOK	
fase 1	18	16	0	1	ok	
fase 2	34	41	7	2	NOK	
fase 3	19	16	0	1	ok	
fase 4	5	5	0	0	ok	
Totaal (einde der werken)	76	78	2	4	OK ↕	NOK

DEEL 3: BEOORDELING VAN DE PROCESSEN VERBAAL VAN VASTSTELLING VAN IN GEBREKE BLIJVEN

Nr. PV	Onderwerp	Aantal	Grenswaarde	OK/NOK	
	o Poging tot bedrog	0			
	o Weigeren van schriftelijke bevelen	0			
	o PV's ingevolge minder hinder (enkel betreffende zaken die in het bestek staan)	0			
	o PV's betreffende de veiligheid	0			
	o PV's betreffende a priori keuring	0			
	o PV's betreffende waterhuishouding	0			
	o PV's betreffende sociale wetgeving	0			
	o PV's betreffende milieuwetgeving	0			
Totaal		0	0	OK →	OK

CONCLUSIE EN EINDBEOORDELING



Eindbeoordeling: **Het getuigschrift voor goede uitvoering kan worden afgeleverd:**

ja neen



NOK

VERANTWOORDELIJKE INVULLEN BIJLAGE

Ondergetekende verklaart dat de gegevens, resultaten en beoordelingen weergegeven in deze Bijlage correct en waarheidsgetrouw zijn.

Datum: *17/08/2010*
Naam: *Jan De Boeck*
Functie: *Leidend ingenieur*
Handtekening: *JDB*